
平成16年度事業別評価調書(チェックリスト)

뢒	理番号	를 111	事業名	国道	改築事業		補助	力 性 (¹	地 区 名 事業箇所名)		一般国道 (月舘バ	道3 イノ	49号 (ス)	1	関 市町村	係 名	川俣町		担当部 (グループ	局)領域 7名	土木部道 道路整備	路領域 グループ	
音	評価の対象となる理由 要綱第3条第1項第4号:評価実施から5年経過で継続中 前回(¹ 度)評価									P成 西時	1 1 年 委員会からの提言:事業継続 県の対応方針:事業継続 付帯意見:なし												
事	事業根拠法・要綱等の名称 道路法第 12 条、道路法第 74 条第 2 項 方針										327320 13 12 12 12 13												
事業の	(2)全体計画 ・延 長: L=3.4km W=6.0(14.0)m ・幅 員: W=6.0(10.0)m ・主要構造物: (仮)鳴石トンネル L=297m 西光寺橋 L=24m												 [事業に関する社会経済情勢](特記すべき事項) (1)現在の状況 1)茨城県から宮城県を広域的に結ぶ幹線路線であり、また、川俣町をはじめ月舘町、霊山町、梁川町等の役場を結ぶ地域を連携する重要な路線である。 2)緊急輸送道路第二次確保路線に位置付けられ、災害発生時に主要拠点と接続する緊急輸送道路ネットワークの構築のため早期整備が必要である。 3)これまでに2.1kmの区間を供用してきたが、H8 防災点検における要対策箇所、大型車交互通行困難箇所が残っており、安全で安心した暮らしを支えるためにも引き続き残る区間の早期整備が必要である。 (2)変化の有無有無 (3)変化の内容 (4)地域の協力体制等・本事業に期待する地域の熱意は高く、地域の協力体制が確立している。 										
概	事業の	D採択年度	S62	完成	目標年度	H18 H20	用地着手生	手度 S62	工事着手年	度	H2	- 社	「車:	「事業に関連する評価指標等)									
坬	事業	全体事業費	これま	れまでの 資事業費 計	ナのけ返り	+ ÷□	これまでの年度別投資実績(16年度は見			見込額で	である。)	吐	[事業に関連する計画指標を] (1)主要な評価指標の変化 * 現道延長ベースで評価										
-	費 (うち用地費	(大貝章 (合)		まり 全の計 又は	左の財源 P 又は負担語	割合	~ 13 年度	14 年度	15 年度		16 年度			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	illi.	事業採択	時 (S62)	評価実施	5時(H15)	/#		±×
要	百	2,624									400 (93)	経済		評価指標(算式)	Ŧ	現 況	完成時	現 況	完成時	- 備	I	考	
	百万円)	3,391 (818) 2 ,171 (1,057) (962)				5 %	1,771 (832)	340	60 32)	(H8 [防災点検要対策箇所	所	2 箇所	解消	1 箇所	解消	これまで が解消	の供用に	より1箇所	
	准块型	, , ,		,			91.0 %		,	`	,	<u> </u>	大型	皇車交互通行困難匿	所	3.8km	解消	1.8km	解消	これまで が解消	の供用に	より 2.0km	
	進捗率 事業費ベース 64.0 % 用地費ベース 91.0 % 供用延長 km(%) 2.1(61.8% 「整備の状況」											- 18											
事業の進捗状況	L=2.1km 区間を供用するとともに、残る区間の用地買収及び改良工事を進めてきた。 [事業実施上の課題や問題点、今後の事業見通し] 起、終点部の切土法面工に不測の費用を要したため、全体事業費が増工となった。 平成 16 年度からは、残る主要構造物である(仮)鳴石トンネルに着手することとしており、工事工程上、事業完了は平成 20 年度となる見込みである。 なお、用地買収も順調に進んでおり、平成 16 年度には電柱等移転物件を除き事業執行に必要な用地買収は完了する見込みである。 [関連事業の進捗状況] みなし進捗率=(B)/(A)=83% > 70% 投資済事業費(B)= 2.171(百万円) みなし事業費(A)=全体事業費 3.391 × 17 年 = 2.620(百万円)										の	(2)その他特記すべき事項 現況交通量(H11) 3,012 台/日 計画交通量(H32) 3,830 台/日 [環境への影響等] (1)環境への影響内容とその対策 特になし (2)その他特記すべき事項 特になし											
<u> </u>							評価	(A)	В.	С								評	価	(A)	В,	С	

平成16年度事業別評価調書(チェックリスト)

地	【地元住民・受益対象者の意向】 (1)事業採択時の状況 ・大型車交互通行困難箇所があるなど、安全な生活に支障をきたしていることから、地区住民 から早期整備を強く要望されていた。	計画変更の	(1) !	「変更の必要性】 必要性の有無 ↑画変更の理由及		有・・	(#)					
地元住民・翌	(2)評価実施時の状況 ・一部区間(2.1km)が開通し状況は改善されてきているが、安全な生活環境の確保のため、引き続き残る区間の早期完成が強く要望されている。	0必要性	(<i>2)</i> ਜ	「画友史の珪田が	XUN台							
^支 益対象者及	【関係機関・団体の意向】 (1)事業採択時の状況 ・川俣町長をはじめとする国道 349 号沿線の市町村長などから構成する国道 349 号建設促進期 成同盟会より早期整備を要望されていた。	・コスト縮減		≸案立案の可能性 なし	±]		;		ト縮減の取 主路盤材等(
受益対象者及び関係機関の意向	(2)評価実施時の状況 ・一部区間(2.1km)が開通し状況は改善されてきているが、引き続き残る区間の早期完成が 国道 349 号建設促進期成同盟会より要望されている。	や代替案立案等の										
意向		条の可能性					'		評価	A	В.	С
	評 価 (A) B、 C			â評価と対応方針 総合評価	‡案】							
曹	【費用対効果分析等】 (1) 手 法 「客観的評価指評及び費用便益分析マニュアル」 (平成15年 国土交通省都市・地域整備局街路課長、道路局企画課長通達)に基づく。	総	事業を取り巻く環境は特に変化しておらず、事業採択時と同様の効果発現が見込まれることから、現計画のとおり整備を進める必要がある。									
	(十成13十 国上义週目即川・地域整備向街路林茂、垣路向正回林茂旭珪)に奉り、。		(2)	ー 対応方針及び今行	後の事業	の進め方						
用対効果	(2) 費用対効果の変化 [前回評価時] [今回評価時]	合		対応方針案	事業組	送続						
費用対効果分析等の要因の変化	B/C = 2.2 B/C = $\frac{73.29+2.61+0.12}{38.91+4.23}$ = 1.76(1.00)	評		今後の事業 の進め方	今後も計画的な投資により、整備促進に努める。							
多因の	【費用の変化等で特記すべき事項】											
変化	起、終点部の切土法面工に不測の費用を要したことによる事業費の増加。	価	(3)	事業見直し継続、	、休止、	中止する場	合の対応)
	【需要効果の変化等で特記すべき事項】											
	特になし											J
	評 価 A B、C											



費用対効果分析

国道改築事業(一般国道349号 月舘バイパス)

 効果 (便益) B
 =
 B + B + B

 費 用 C
 C + C

[費用項目] C:事業費

C :維持・管理費

[効果項目]

B : 走行時間短縮便益

・整備後の道路を利用することにより整備前の道路に比べ目的地への所要時間を短縮でき、その短縮時間をさらに有効に使うことができる
効果(短線時間を労働賃全等で貨幣換算したまの)

効果(短縮時間を労働賃金等で貨幣換算したもの) B:走行経費減少便益

・注目は異様とより、 ・道路整備により、路面の条件、速度等の走行条件の改善に伴う燃料費、オイル代、タイヤ代、車両整備費等の節約できる効果

B : 交通事故減少便益

[考え方]

・ | 評価時点を基準年度として工事期間と完成後40年間に生ずる効果額、費用額を算出し比較する。

計算