

## 第4章 市街地の整備

## 4-1 市街地整備

## 1 合理的な土地利用の促進・総合的で多様なまちづくりの推進

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
地区計画の決定および建築協定の締結地区数	71地区 (14年度末)	79地区	83地区	90地区		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗状況	所管局
用途地域などの見直し	人口、土地利用などの動向をふまえ、都市計画における用途地域、市街化区域・市街化調整区域などを見直し  ・用途地域などの全市見直し  ・茶屋新田地区の市街化区域編入	完了  完了	完了  市街化区域編入都市計画手続		住宅都市局
地区計画制度の活用	地区計画制度により地区の特性に応じたルールを定めて良好な住環境などを実現し、また大規模敷地開発では周辺とも調和した市街地を誘導	累計45地区 〔新規決定 6地区〕	累計44地区 〔新規決定 5地区〕		住宅都市局
建築協定の締結促進	住宅地としての環境の向上、商店街としての利便の維持増進などをはかるため、建築協定の締結を促進	累計38地区 〔新規締結 3地区〕	累計35地区 〔新規締結 6地区 更新 6地区 失効 5地区 区域の変更 1地区 廃止 1地区〕		住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 〔 ~ の事業量等 〕	実績 〔 ~ の事業量等 〕	進捗 状況	所管局
市民による まちづくり の支援	名古屋都市センターに設置したまちづくり基金を活用し、市民による自主的なまちづくり活動に対して活動経費の一部を助成	助成 〔 39団体 〕	助成 〔 まちづくり活動助成部門 23団体 まちづくり活動はじめの一步助成部門 9団体 〕		住宅都市局
大規模低・未 利用地の有 効活用の促 進	大規模低・未利用地について、都市基盤整備公団などと連携しながら地域特性をふまえて有効活用を促進  ・千種二丁目地区、名西二丁目地区など	相談・調整	相談・調整		住宅都市局

## 2 都市機能が集積し活気に満ちた都心域の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
都心域の主要な通りにおける休日の歩行者数	16.6万人 (11年度)	11.8万人 (17年度)	-	20万人		住宅都市局
	の理由：計画策定時の数値は、大型イベントの開催された日に調査されたもので、平成22年度目標値もそれに基づいているのに対し、平成17年度の実績値は通常時に調査されたものであるため。					
名古屋駅周辺・伏見・栄地域内での容積率の活用割合	500% (14年度)	-	-	520%	*	住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
広小路ルネサンスの推進	名古屋駅地区と栄地区をつなぐ軸として、広小路通沿道地区においてゆとりある歩行者空間の確保や商業の活性化などにより、歩く楽しさ・まちのにぎわいを復興	社会実験の実施  推進計画の策定・実施	社会実験に向けた検討・調整  車線減少による歩道拡幅整備決定  推進計画の検討・調整  ビル低層部の店舗化誘導		住宅都市局はじめ関係局

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
栄交流コアの整備	<p>栄角地を中心とする栄交流コアにおいて、土地の有効利用・高度利用により、活気と魅力にあふれた交流空間を整備</p> <p>・栄角地の整備</p>	整備計画の策定	<p>錦三丁目25番街区有効利用提案募集の実施</p> <p>自動車、歩行者交通量の調査</p> <p>開発条件、スケジュールなどの基本的枠組の検討・整理</p> <p>関係者調整</p>		住宅都市局
名古屋駅地区の歩行者空間の整備	<p>名古屋の玄関口にふさわしい魅力的で活気にあふれた街並みづくりをすすめるため、安全で快適な歩行者空間を整備</p> <p>・駅前歩行者空間の整備</p> <p>・笹島交差点地下横断施設の整備</p>	<p>民間開発にあわせた誘導、関係者調整</p> <p>整備計画の検討</p>	<p>民間開発にあわせた誘導、関係者調整</p> <p>整備中(民間開発)</p> <p>整備中(民間開発)</p>		住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
組合等による市街地再開発事業の促進	市街地再開発事業を施行する組合などへの指導・助成を実施  ・納屋橋西地区 (18年度完了予定)  ・納屋橋東地区  ・牛島南地区  ・栄三丁目6番地区 (16年度完了予定)  ・千種駅南地区 (16年度完了予定)	完了  関係者調整  整備中  完了  完了	完了  基本計画作成  完了  完了  完了		住宅都市局
優良建築物等整備事業を活用した市街地の再開発の促進	土地の高度利用により業務・商業施設、公共的通路などを整備する施行者への指導・助成を実施  ・名駅四丁目7番地区 (18年度完了予定)	完了	完了		住宅都市局
名城・柳原地区の整備	公務員宿舎や市営住宅などの一体的な再整備により、民間施設の導入とあわせた複合都市拠点の形成を促進	関係者調整 基本構想の策定	関係者調整 基本構想の策定		住宅都市局
米野・名駅南地区の整備 (地区総合整備)	「国際歓迎・交流拠点」の形成をめざし、ささしまライブ24地区において土地区画整理事業により幹線道路などの都市基盤を整備  太閤地区において幹線道路(椿町線)を整備	進捗率24%  整備中	進捗率15%  整備中		住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
金山地区の整備（地区総合整備）	金山北地区において、南地区との一体性をはかりながら公共施設・交流の場を整備（16年度完了予定）	完了	完了		住宅都市局はじめ関係局
筒井地区の整備（地区総合整備）	筒井地区において土地区画整理事業により道路、公園などの都市基盤を整備  葵地区において土地区画整理事業により道路、公園などの都市基盤を整備	進捗率73%  進捗率72%	進捗率70%  進捗率68%		住宅都市局
都心共同住宅供給事業の促進	都心部において良質な中高層共同住宅を建設する事業者を対象に、事業の実施に関する計画を認定し、建設費の一部を助成	計画認定供給助成 認定戸数 [ 450戸 ]	計画認定供給助成 認定戸数 [ 404戸 ]		住宅都市局

## 3 安全で快適な既成市街地の再生

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
既成市街地での土地区画整理事業などにより整備された道路・公園の面積	22ha (14年度末)	29.6ha	30ha	38ha		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
大曽根地区の整備（地区総合整備）	大曽根地区において土地区画整理事業により幹線道路、駅前広場、一部集客施設を含む地下駐車場などの都市基盤を整備（18年度完了予定）	完了	完了		住宅都市局  緑政土木局
	大曽根駅前地区において共同化事業により商業施設などを整備（17年度完了予定）	整備・完了	完了		
	大曽根北地区において土地区画整理事業により道路などの都市基盤を整備	進捗率83%	進捗率79%		
鳴海地区の整備（地区総合整備）	名鉄名古屋本線の連続立体交差化と連携した市街地再開発事業により商業・住宅施設、駅前広場などの都市基盤を整備	進捗率45%	進捗率41% [ D街区施設建築物工事 ]		住宅都市局
	古鳴海停車場線（本町工区）を整備	道路の暫定供用	進捗率96%		

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗状況	所管局
有松地区の整備（地区総合整備）	有松地区において土地区画整理事業により道路・公園などの都市基盤を整備（18年度完了予定）	完了	進捗率93%		住宅都市局
	有松駅前地区において市街地再開発事業により商業・住宅施設、駅前広場などの都市基盤を整備（17年度完了予定）	完了	完了		
	地区の幹線道路である有松線、敷田大久伝線および大将ヶ根線を整備（18年度完了予定）	完了	進捗率85%		
大高地区の整備（地区総合整備）	大高駅前地区において土地区画整理事業により道路、公園などの都市基盤を整備	進捗率65%	進捗率64%		住宅都市局
	大高北線を整備	進捗率82%	進捗率90%		
白鳥地区の整備（地区総合整備）	日比野地区において市街地再開発事業を推進	保留床処分	進捗率85% 〔C街区施設建築物工事〕		住宅都市局
	公益施設用地の土地利用の実現	検討・活用	大学用地として活用		
木場地区の整備	大規模低・未利用地などの土地利用転換や高度利用を促進し魅力ある住環境を形成するため、都市基盤を整備（16年度完了予定）	完了	完了		住宅都市局



事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
八田地区の 整備（地区総 合整備）	JR関西本線および近鉄 名古屋線の連続立体交差 化にあわせて駅を移設・ 集約し、地下鉄駅と一体 となった総合駅を整備 （17年度完了予定）  ・立体横断施設の整備  ・地下連絡通路の整備  ・南北駅前広場の整備	整備・完了  完了  完了	完了  完了  完了		住宅都 市局  緑政土 木局
下之一色地 区の整備（地 区総合整備）	防災性の向上と居住環境 の改善をはかるため、下 之一色南部地区において 土地区画整理事業を実施	事業計画の決 定	都市計画決定  事業計画の決 定  地元組織の支 援		住宅都 市局
千種台地区 の整備（地区 総合整備）	老朽化した市営住宅など の建て替えにあわせ、各 種施設、道路、公園など を整備	整備中 〔道路整備7路 線 市営住宅の建 替 公社住宅の供 給〕	整備中 〔道路整備7路 線 市営住宅の建 替〕		住宅都 市局
藤が丘地区 の整備	東部丘陵線の整備により 東部方面の近隣市町との 交通結節点としての機能 が高まることをふまえ、 駅周辺道路、自転車駐車 場などの整備により、に ぎわいと活気に満ちたま ちづくりを推進	進捗率57%	進捗率57% 〔駅周辺道路の 整備完了 自転車駐車場 の整備完了〕		住宅都 市局は じめ関 係局

## 4 計画的な新市街地の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
新市街地での組合土地 区画整理事業による整備面積	7,364ha (15年度)	7,731ha	7,700ha	8,200ha		住宅都市局
新市街地での組合土地 区画整理事業により整備された道路・公園の面積	1,620ha (15年度)	1,699ha	1,700ha	1,800ha		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 ～の事業量等	実績 ～の事業量等	進捗状況	所管局
組合施行の土地区画整理事業の促進	組合への指導監督、組合設立時に事業資金の無利子貸し付けおよび事業促進のための各種事業費の助成を実施  茶屋新田地区において組合施行の土地区画整理事業を促進	実施 [換地処分 11組合 事業費助成 14組合 貸付金 2組合]	実施 [換地処分 6組合 事業費助成 29組合 貸付金 1組合]		住宅都市局
		都市計画決定 設立認可	都市計画手続中 [都市計画道路の線形見直し 環境影響評価書の作成等]		

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
志段味地区 の整備（地区 総合整備）	<p>居住、研究開発、商業などの機能が調和した「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」の建設をめざし、組合施行の特定土地区画整理事業により都市基盤整備および宅地供給を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・吉根地区 （18年度完了予定）</li> <li>・下志段味地区</li> <li>・中志段味地区</li> <li>・上志段味地区</li> </ul>	<p>完了</p> <p>進捗率91%</p> <p>進捗率13%</p> <p>進捗率57%</p>	<p>完了</p> <p>進捗率89%</p> <p>進捗率7%</p> <p>進捗率56%</p>		住宅都 市局
大高南地区 の整備	<p>大高南地区において組合施行の特定土地区画整理事業により都市基盤整備および宅地供給を実施</p> <p>J R 東海道本線の新駅設置を促進</p>	<p>進捗率74%</p> <p>協議・調整</p>	<p>進捗率85%</p> <p>協議・調整</p>		住宅都 市局

## 5 魅力的な港・臨海域の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
港・臨海域の公園やプロムナードの整備面積	64.3ha (14年度末)	67.7ha	67.8ha	68.0ha		住宅都市局 名古屋港管理組合

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
築地地区の整備(地区総合整備)	築地地区の基盤をなす江川線、名古屋港線などの幹線道路を整備  ・江川線 (18年度完了予定)  ・名古屋港線  西倉地区と運河東線を接続する道路を新設	完了   進捗率71%  関係者調整	進捗率94% [建物移転実施 用地先行取得 完了]  進捗率62%  関係者調整		住宅都市局
稲永地区の整備(地区総合整備)	稲永(野跡)地区において西名古屋港線野跡駅周辺の開発整備手法を検討、公共施設整備を推進  梅ノ木線を整備	公共施設の整備  空地の民間開発誘導  進捗率83%	完了  空地の利用者募集・事業者決定(北側部分)  鴨浦水域周辺開発の検討  進捗率61%		住宅都市局  名古屋港管理組合

## 6 個性的な都市景観の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
市民参加によって景観づくりをすすめている地域数	9地域 (14年度末)	10地域	10地域	11地域		住宅都市局
電線類地中化道路延長	95.7km (14年度末)	103.1km	100.6km	108.5km		緑政土木局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
都市景観整備地区の整備	すぐれた都市景観を創造・保全する必要がある地区について、景観整備の推進および景観上の助言・指導を実施	助言・指導  広小路・大津通地区 形成基準の見直し  四谷・山手通地区 街路灯の設置 累計97基 [完了45基]	助言・指導  広小路・大津通地区、久屋大通地区 形成基準の見直し  他3地区 見直し検討  四谷・山手通地区 街路灯の設置 累計88基 [完了36基]		住宅都市局  緑政土木局
市民参加による景観づくりの推進	都市景観協定の締結を促進するとともに、都市景観賞や市民団体の活動支援を実施	実施	都市景観協定の更新(白川通地区)  都市景観市民団体の認定(白壁地区)  都市景観整備推進委員会の開催  都市景観賞の実施		住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
屋外広告物 に対する指 導・誘導	違反広告物に対する是正 指導、除却を行うととも に、市民と連携し違反広 告物追放運動を推進	推進	違反広告物是 正指導  市民と連携し た違反広告物 追放運動の推 進  屋外広告業登 録制度の導入		住宅都 市局
電線類の地 中化	良好な都市景観と歩行者 の交通安全の確保および 都市災害の防止をはかる ため、歩道が広く事業効 果の高い道路において電 線類の地中化を推進	電線共同溝事 業による地中 化延長 累計14.5km [完了2.6km ]	電線共同溝事 業による地中 化延長 累計15.2km [完了3.3km ]		緑政土 木局
拠点施設 周辺道路環 境整備	主要な公共施設や観光施 設周辺の道路の歩行者空 間について、地域特性を 生かしながらカラー舗装 や街路灯設置などを実施 し、快適で魅力あるまち づくりを推進	累計42か所 [整備中3か所 ]	累計44か所 [完了2か所 整備中1か所 ]		緑政土 木局

## 4-2 住宅

## 1 良質な住宅の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
誘導居住水準（例えば共同住宅に住む標準4人世帯で91㎡以上）を達成する世帯の割合	45% (10年度)	52% (15年度参考値)	55%	60%	*	住宅都市局
老朽化した市営住宅ストックの割合	6.4% (15年度)	5%	5%	3%		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
市営住宅の計画的な建替	老朽化した市営住宅について、居住環境や耐震性の改善をはかるため建て替えを計画的に実施	建設 [1,180戸] 除却 [1,000戸]	建設 [879戸] 除却 [1,076戸]		住宅都市局
大規模市営住宅団地の再生	大規模な市営住宅団地の建て替えにあわせ、中堅ファミリー世帯向け住宅の混合供給などのまちづくりを実施	千種台 市営住宅の建替、公社住宅の供給  平田 市営住宅の建替  汐止 定住促進住宅（公共型）の建設  城北 建替計画の検討	千種台 市営住宅の建替  平田 市営住宅の建替  汐止 定住促進住宅（公共型）の建設 公社住宅の供給  城北 建替計画の検討		住宅都市局
既設市営住宅の耐震対策	東海地震などに備え、既設市営住宅の耐震対策を実施	改修 [5棟]	改修 [2棟]  関係者調整 [1棟改修合意]		住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
既設市営住宅の環境再整備	既設市営住宅の居住環境の向上をはかるため、老朽化した共用設備、外構などを再整備	再整備 [ 完了10団地 整備中7団地 ]	再整備 [ 完了18団地 ]		住宅都市局
循環型社会に向けたモデル住宅の整備	市住宅供給公社と連携した資源循環型モデル住宅を先行的に整備し、その成果をふまえ全体計画を検討	公社賃貸住宅の建設 [ 7戸 ]  全体計画の検討	公社賃貸住宅の建設 [ 7戸 ]  全体計画の検討(循環型社会対応住宅基本計画の策定)		住宅都市局
定住促進住宅(民間型)のストック活用	民間が供給する中堅ファミリー世帯向けの良質な賃貸住宅ストックを活用し、入居者の家賃の減額に要する費用を助成	家賃減額助成対象戸数 786戸	家賃減額助成対象戸数 786戸 743戸 745戸  子育て支援減額措置		住宅都市局
市住宅供給公社住宅の供給	まちづくりとの連携や定期借地権制度の活用などにより、分譲・賃貸住宅を建設	建設 [ 600戸 ]	建設 [ 275戸 ]  実施設計 [ 138戸 ]		住宅都市局



## 2 いきいきとした交流の促進

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
バリアフリー住宅に住む世帯の割合	3% (10年度)	4% (15年度参考値)	11%	15%	*	住宅都市局
バリアフリー化した市営住宅ストックの割合	13% (15年度)	15%	15%	17%		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
高齢者向け優良賃貸住宅の供給促進	高齢者向けの優良な賃貸住宅を建設する土地所有者などに対して計画を認定し、建設費の一部および家賃の減額に要する費用を助成	計画認定供給助成 [ 300戸 ]  家賃減額助成対象戸数 399戸	計画認定 [ 107戸 ] 供給助成 [ - ]  家賃減額助成対象戸数 333戸		住宅都市局
高齢者円滑入居賃貸住宅制度の普及啓発	高齢者の入居を拒否しない高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度の普及啓発を通じて、民間賃貸住宅ストックを活用し、高齢者の居住の安定を確保	普及啓発	普及啓発		住宅都市局
シルバー住宅の供給	社会福祉施設と連携した生活援助員の派遣や住宅のバリアフリー化などを通じて、高齢者の生活に配慮したモデル住宅として市営住宅を建設 (戸数は、「市営住宅の計画的な建替」の戸数に含む)	供給 [ 50戸 ]	実施設計		住宅都市局  健康福祉局
の理由：連携する社会福祉施設の確保に時間を要したため。					

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
車いす専用住宅の供給	車いす使用者が安全で快適に暮らせるように、市営住宅を建設する際に車いす使用者専用住宅を供給 (戸数は、「市営住宅の計画的な建替」の戸数に含む)	供給 [9戸]	供給 [11戸]		住宅都市局
高齢者向け改善住宅の供給	高齢者向け市営住宅の需要増大に対応するため、既設市営住宅を高齢者向けに改善	改善 [100戸]	改善 [50戸]		住宅都市局
既設市営住宅へのエレベーター設置	入居者の高齢化の進行などに対応するため、4~5階建廊下型などの既設市営住宅にエレベーターを設置	設置 [43棟]	設置 [10棟]		住宅都市局
の理由：廊下型住宅へのエレベーター設置が、平成16年度に完了し、新たに階段室型住宅へのエレベーター設置を開始するにあたり、工法等の検討調査と地元調整に期間を要したため。					
高齢者対応・障害者対応改善等の推進	入居者の高齢化の進行などに対応するため、既設市営住宅の住戸内設備の改善などを実施  ・手すり設置など住戸内設備の改善  ・スロープ整備など共用部分の改善	改善 [2,670か所]	改善 [3,853か所]		住宅都市局
多世代交流のための交流スペースの提供	既設市営住宅において、小さな子どもたちから高齢者までが交流できるスペースを提供	整備 [17か所]	整備 [15か所]		住宅都市局

## 3 市民とともにすすめるすまい・まちづくり

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
住宅の改善に関する情報の不足で困っている世帯の割合	9% (10年度)	8% (15年度参考値)	8%	6%	*	住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
住情報提供・相談業務の実施	市民が必要とする情報を取得できるよう、栄市民サービスコーナー「住まいの窓口」を通じて情報提供・相談業務を実施	相談  ホームページの開設  関連団体との連携	相談  ホームページのコンテンツの開設・拡充  関係団体との連携		住宅都市局
分譲マンション管理への支援	管理組合による主体的な分譲マンションの維持管理を支援するため、県・関連団体などと連携し、マンション管理推進協議会を通じて啓発活動や情報提供を実施	マンション管理推進協議会の運営  マンション建て替えなど支援策の検討	マンション管理推進協議会の運営  マンション管理の現状分析  マンション建て替えなど支援策の検討		住宅都市局

## 4 安全で快適な住宅地の整備

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
住宅市街地総合整備事業区域(5地区)での道路・公園の整備面積	1.0ha (14年度末)	1.38ha	1.3ha	2.6ha		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
密集住宅市街地の整備	老朽木造住宅密集地区において、老朽建築物の買収除却、建て替え、コミュニティ住宅の建設などを総合的に推進				住宅都市局
	・浜地区	進捗率91%	完了		
	・大曽根北地区	進捗率74%	進捗率81%		
	・筒井地区	進捗率70%	進捗率73%		
	・葵地区	進捗率66%	進捗率59%		
	・一番一丁目地区	進捗率33%	進捗率29%		

## 4-3 交通

## 1 都市の活力と魅力を生み出す総合交通体系の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
1日の公共交通機関の利用者数	297万人 (12年度)	282万人 (16年度)	312万人	327万人		総務局 はじめ 関係局
	の理由：私鉄、地下鉄、バスの乗車人員が減少したため。					
地下鉄の営業キロ	79.0km (14年度末)	89.1km	89.1km	89.1km		交通局
整備中路線における自動車の平均旅行速度	18km/h (14年度)	21km/h	23km/h	25km/h		緑政土木局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
なごや交通戦略の推進	平成16年春に予定されている名古屋市交通問題調査会の答申などをふまえ、自動車利用の適正化をはかり、公共交通への転換を促進するTDM(交通需要マネジメント)施策を推進	なごや交通戦略の策定  施策の実験、実施	なごや交通戦略の策定  施策の実験、実施		総務局 はじめ 関係局
地下鉄の整備	地下鉄4号線(名古屋大学～新瑞橋)を平成16年度開業に向けて整備  地下鉄桜通線(野並～徳重)を平成26年度開業に向けて整備	名城線・4号線による環状運転  道路下敷設許可、都市計画決定、環境影響評価などの手続および工事着手準備	名城線による環状運転(名古屋大学～新瑞橋開業)  道路下敷設許可、都市計画決定、環境影響評価などの手続の完了および土木工事実施		交通局
地下鉄金山駅の整備	地下鉄金山駅にエレベーターなどのバリアフリー施設をはじめとする駅施設を整備	完了	完了		交通局

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
西名古屋港線の整備	貨物専用線であった西名古屋港線を、平成16年度開業に向け延伸・旅客線化	開業	あおなみ線開業 (平成16年10月)		住宅都市局  名古屋港管理組合
市バス・地下鉄の効率的な輸送サービスの提供	地下鉄の開業などにあわせ、市バスと地下鉄の連携強化によるネットワークを生かして利便性の確保をはかりつつ、利用実態をふまえた市バス路線の再編成および市バス・地下鉄の運行見直しを実施  利用実態に応じた中・小型バス車両の導入を推進	市バス 最多運転車両数 850両  地下鉄 東山線、名城線・4号線の運行見直し  中・小型バス車両の導入推進	市バス 最多運転車両数 906両  地下鉄名城線(名古屋大学～新瑞橋)開業、あおなみ線開業にあわせた路線再編成及び地域巡回系統の創設等  地下鉄 東山線、名城線・名港線の運行見直し  -		交通局

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
市バスの利用促進	市バスの快適性などを向上するため、照明付標識、上屋およびベンチなどバス停留所施設を整備  市バスの接近情報を提供するとともに、災害時に営業所と市バス車両間の通話手段を確保し、バスターミナルへも運行情報を提供できる、バス運行総合情報システムを整備	整備  監視・通話装置の整備 10営業所中10営業所  車載機器の整備 938両中938両  バスターミナルへの情報表示器設置 17か所	整備 〔照明付標識 462基整備 上屋 152基整備 ベンチ 228基整備〕  〔民間活力を導入した広告付き上屋整備事業（平成17年度より開始）による整備を含む〕  監視・通話装置の整備 10営業所中10営業所 〔2営業所整備〕  車載機器の整備 1,027両中1,027両 〔351両整備〕  バスターミナルへの情報表示器設置 17か所 〔17か所19基整備〕		交通局
共通乗車制度の拡大	利用者の利便性の向上をはかるため、カードによる共通利用システム「トランパス」の利用範囲を拡大	利用範囲拡大	利用範囲拡大 3事業者（平成15年度末）から7事業者に拡大		交通局
都市高速道路の整備	都市高速道路網（約81.2km）の早期完成をめざし、沿道環境に配慮した整備を実施	供用延長 69.2km 〔名岐道路の供用  高速3号線北部区間の供用〕	供用延長 62.2km 〔名岐道路の供用〕		住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
名古屋環状2号線の整備促進	名古屋環状2号線の整備を沿道環境に配慮しつつ促進  ・東部・東南部（高針～名古屋南 約12.8 km）  ・西南部（名古屋西～飛島 約12.0km）  交差道路など関連整備事業を実施	促進  促進  実施	促進  促進  実施		住宅都市局
直轄国道の整備促進	国道1号など、国が事業を行う国道の整備費用の一部を負担	促進 〔国道1号、19号、22号、23号、41号など〕	促進 〔国道1号、19号、22号、23号、41号など〕		緑政土木局
幹線道路の整備	都市活動の骨格となり広域のネットワークの形成にもつながる道路など、整備効果の高い幹線道路を整備	供用延長 663.5km 〔完了 広小路線はじめ12路線〕	供用延長 658.0km 〔完了 弥富名古屋線はじめ5路線〕		緑政土木局
橋りょうの整備	地域分断や渋滞の解消をはかる橋りょうを新設  河川改修に関連する橋りょうを改築	新設 〔完了 南陽大橋はじめ2橋 整備中1橋〕  改築 〔完了 供米田橋はじめ6橋 整備中1橋〕	新設 〔完了 春幡橋 整備中2橋〕  改築 〔完了 供米田橋はじめ4橋 整備中3橋〕		緑政土木局
橋りょうの老朽化対策	橋りょうの老朽化や車両の大型化などに対応するため、部材の更新や損傷箇所の大規模修繕、老朽橋の改築を実施	大規模修繕 〔完了 道徳橋など〕  改築 〔整備中 三階橋など〕	大規模修繕 〔完了 道徳橋など〕  改築 〔整備中 三階橋など〕		緑政土木局



事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
長期未整備 道路への対応	現行の都市計画道路網の計画内容について、整備効果、地域の特性などをふまえた見直し方針を策定	方針の策定  都市計画変更 手続きの推進	方針の策定  整備プログラ ムの策定  都市計画変更 詳細の検討		住宅都 市局
立体交差化 の推進	道路交通の円滑化や踏切事故の解消などをはかるため、複数の幹線道路と鉄道を立体交差化し踏切をなくす連続立体交差事業を実施  幹線道路と鉄道を立体交差化し、幹線道路の機能向上をはかる単独立体交差事業を実施  連続立体交差事業の新たな事業区間の調査・検討	推進 〔完了〕 JR関西本線 近鉄名古屋 線 整備中 名鉄名古屋 本線  推進 〔整備中〕 小幡架道橋 柴田架道橋 長須賀架道 橋  調査・検討 関係機関調整	推進 〔完了〕 JR関西本線 近鉄名古屋 線 整備中 名鉄名古屋 本線  推進 〔整備中〕 小幡架道橋 柴田架道橋 長須賀架道 橋  事業区間の決 定に向けた協 議・調整		緑政土 木局  住宅都 市局
駅前広場の 整備	鉄道と自動車交通との乗り継ぎの利便性を向上させるため、主要な交通結節点において駅前広場を整備	整備 〔完了〕 中島駅 荒子駅	整備 〔完了〕 中島駅 荒子駅		緑政土 木局
駐車場附置 義務制度の 改正	都心部などにおける駐車場の整備状況などをふまえ、附置義務制度を見直し	駐車場条例の 改正・施行	駐車場条例の 改正・施行 (平成17年4月 1日施行)		住宅都 市局

事業名	事業内容	計画目標 ～の事業量等	実績 ～の事業量等	進捗 状況	所管局
パークアンドライド駐車場の確保	公共交通機関への利用の転換をはかり、都心部への過度な自動車交通の流入を抑制するため、市内周辺部の鉄道駅付近などで駐車場を整備するとともに、民間による駐車場の整備を誘導	整備・誘導 〔整備4か所〕	整備・誘導 〔整備3か所 誘導17か所〕  管理・運営 〔6か所〕		住宅都市局

## 2 人にやさしく安全で快適な交通体系の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
年間交通事故死者数	69人 (15年)	65人 (18年)	70人未満 (18年)	60人未満 (22年)		市民経済局
コミュニティ道路の整備路線数	288路線 (14年度末)	326路線	337路線	381路線		緑政土木局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
交通安全に関する広報・啓発活動	交通安全計画および交通安全実施計画の策定を通じて、交通事故防止対策の強化、交通安全広報・啓発活動を推進	第8次交通安全計画の策定  交通安全実施計画の策定・推進（毎年度）	第8次交通安全計画の策定  交通安全実施計画の策定・推進		市民経済局
交通安全施設の整備	人や車両の安全で快適な通行をはかるため、道路照明、防護柵など各種交通安全施設を整備	推進	推進		緑政土木局
わかりやすい標識類の整備	車や歩行者などが安全で円滑に目的地に移動できるよう、道路に案内標識を設置	累計12,391基 [完了879基]	累計12,444基 [完了970基]		緑政土木局
コミュニティ道路の整備	生活道路において、カラー舗装などを実施することにより、通過交通や走行速度の抑制をはかるとともに、安全で魅力ある歩行者空間を形成	累計337路線 [完了34路線]	累計326路線 [完了26路線]		緑政土木局
コミュニティ・ゾーン形成事業	住宅地などにおいて、コミュニティ道路の整備や交通規制を面的に実施し、安全で魅力ある歩行者にやさしい地区を形成	累計10地区 [完了2地区 整備中4地区]	累計9地区 [完了1地区 整備中3地区]		緑政土木局

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗 状況	所管局
道路空間の活用	道路空間の有効活用に関する社会実験を、地域事業者やTMOなどと協力して実施し、道路利用に関するルールを作成	歩行者休憩施設の設置に関するルールの作成	歩行者休憩施設の設置に関するルールの作成		緑政土木局
違法駐車対策の推進	<p>違法駐車等防止重点地域および重点路線において、監視員による助言啓発活動を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重点地域</li> <li>・重点路線</li> </ul> <p>大規模団地周辺において、違法駐車等防止啓発事業を実施（～16年度）</p> <p>パイプやプランターなどの設置により、歩道への乗り入れ駐車を防止</p>	<p>実施 栄地区</p> <p>実施 広小路通</p> <p>実施</p> <p>パイプ設置 累計116km 〔完了5km〕</p> <p>プランター設置 累計622基 〔完了30基〕</p>	<p>実施 栄地区</p> <p>実施 広小路通</p> <p>実施</p> <p>パイプ設置 累計113.4km 〔完了2.44km〕</p> <p>プランター設置 累計592基 〔 - 〕</p>		<p>市民経済局</p> <p>緑政土木局</p>

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
地下鉄駅の 火災対策設 備の整備	地下鉄火災に対する安全 性を高めるため、排煙設 備、避難通路などを整備	整備推進	整備推進  ホーム階の排煙 設備の整備 [18駅整備完了]  異なる2以上の 避難通路の整備 [10駅整備完了]  (以下、新基準 対応) ホームの階段部 に2段階に降下 するシャッター の設置 [11駅設置完了]  旅客の安全な 避難に必要な 避難経路図等 の設置 [91駅設置完了]  (交差駅は2駅 と数える)		交通局
地下鉄駅の 冷房化など の改修	地下鉄の快適性向上のため 駅冷房化などの改修を 推進	冷房化済駅数 31駅	冷房化済駅数 31駅 [4駅]		交通局

## 3 環境にやさしい交通体系の形成

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
市内で実用化した ITS 施策数	4 施策 (15年度)	9 施策	10 施策	13 施策		総務局 はじめ 関係局
駅周辺の自転車等放置台数	35,000台 (14年度)	30,693台	33,000台	24,500台		緑政土 木局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
自転車走行空間のネットワーク化の推進	自転車の走行空間をネットワーク化するとともに、自転車と歩行者を物理的・視覚的に分離して、安全で快適な走行空間を創出	走行空間の整備 累計30.8km [完了9.8km]	走行空間の整備 累計32.1km [完了10.4km]		緑政土 木局
自転車駐車場の整備	放置自転車が多い鉄道駅や新駅などを対象に、自転車駐車場の整備するとともに、適正な自転車利用と受益者負担の観点から有料化を推進  放置自転車が多い鉄道駅や新駅などを対象に放置禁止区域を指定	整備台数 累計110,035台  有料化駅 累計44駅  指定 累計80か所	整備台数 累計118,325台  有料化駅 累計44駅  指定 累計81か所  放置禁止区域の拡大 9か所		緑政土 木局
低騒音（排水性）舗装の実施	騒音など沿道環境の悪化が著しい幹線道路において、舗装の補修にあわせて低騒音（排水性）舗装を実施	累計50km [完了18km]	累計55km [完了21km]		緑政土 木局

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
自然環境などに配慮した道路の整備	大規模な公園・緑地を通過する小田赤池線、弥富相生山線について、地域住民や専門家との連携のもと、自然環境や生態系に配慮しながら整備	小田赤池線 完了  弥富相生山線 進捗率70%  専門家会の開催  施工ワーキングの開催	小田赤池線 進捗率87%  弥富相生山線 進捗率60%  -  開催		緑政土木局
ITS(高度道路交通システム)の推進	<p>情報通信技術の活用により、安全性、快適性だけでなく環境保全にも貢献するITS(高度道路交通システム)の導入を拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ITS世界会議の開催(16年度開催予定)</li> <li>・エコポイントTDMの推進</li> <li>・PTPS(公共車両優先システム)などの導入促進</li> <li>・歩行者ITSの推進</li> <li>・都市高速道路へのETCの導入促進</li> <li>・ITを活用した新たな駐車場案内システムの高度化の推進</li> </ul>	<p>なごや交通戦略の実現に向けたITS活用方策の具体化</p> <p>開催</p> <p>実証実験、実用化推進</p> <p>拡充の検討</p> <p>社会実験</p> <p>導入料金所 累計36か所 (堀の内料金所を除く全料金所)</p> <p>拡充</p> <p>実験、運用検討</p>	<p>なごや交通戦略の実現に向けたITS活用方策の具体化</p> <p>開催</p> <p>実証実験、実用化</p> <p>拡充の検討</p> <p>社会実験完了</p> <p>導入料金所 累計36か所 (堀の内料金所を除く全料金所)</p> <p>駐車情報システムの運営</p> <p>スマートパーキング社会実験</p>		<p>総務局</p> <p>住宅都市局</p> <p>緑政土木局</p>

## 4 広域交通ネットワークの強化

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
環状を形成する自動車専用道の整備率	27.4% (15年度末)	58%	58%	63%		住宅都市局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
東部丘陵線の整備	総合的な地域整備の推進がはかられている名古屋東部丘陵地域と本市を結ぶ東部丘陵線を、平成17年開業に向けて整備	開業	リニモ開業 (平成17年3月)		住宅都市局  緑政土木局
第二東名・名神高速道路などの整備促進	第二東名・名神高速道路、東海北陸自動車道、東海環状自動車道の整備を促進	促進	促進		住宅都市局
リニア中央新幹線の建設促進	リニア中央エクスプレス建設促進愛知県期成同盟会の活動を通してリニア中央新幹線の建設を促進	促進	促進		総務局



## 4-4 港湾・空港

## 4-4-1 港湾

## 1 国際競争力の高い港づくり

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
外貿コンテナ貨物の年間取扱個数	179万個 (14年)	251万個 (18年)	-	208万個 (22年)		名古屋港管理組合

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
国際港湾機能の強化と効率的で使いやすい港づくり	飛島ふ頭南地区大水深16mコンテナターミナルの整備	整備 [完了1バース 整備中1バース]	整備 [完了1バース 整備中1バース]		名古屋港管理組合
	ふ頭の整備 (飛島ふ頭、稲永ふ頭、鍋田ふ頭)	整備	整備		
	臨港道路の整備 (金城ふ頭、飛島ふ頭、鍋田ふ頭)	整備	整備		
	東航路・西航路の拡幅、増深	整備	整備		
	臨海部の埋立、整備 (弥富ふ頭、飛島ふ頭、ポートアイランド、南5区)	整備	整備		
	船舶の入出航にともなう書類手続きのEDI化、港湾物流情報のネットワーク化をはじめとした港湾物流の情報化を推進	船舶の入出航にともなう書類手続きのEDI化  港湾物流情報プラットフォームの構築	推進  日本コンテナ物流情報ネットワーク(JCL-net)システムの開発・運用		

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
名古屋港産業ハブ特区計画の推進	<p>名古屋港西部地区を中心に「ロジスティクスハブ」の形成を推進</p> <p>名古屋港東・南部地区を中心に「基盤産業ハブ」の形成を推進</p> <p>特区内において、税関臨時開庁手数料の軽減など特定事業を実施</p>	<p>総合保税地域の実現</p> <p>推進</p> <p>新たな特定事業の実施</p>	<p>総合保税地域の事業者説明会の開催</p> <p>飛島地区における指定地域の統一</p> <p>推進</p> <p>新たな特定事業の実施 [1件]</p>		名古屋港管理組合
港湾施設保安対策	港湾の安全確保を目的とした海上人命安全条約の改正にともない、監視装置などの保安施設を整備（16年度完了予定）	完了	完了		名古屋港管理組合

## 2 活力・親しみ・環境と共生する港づくり

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
ガーデンふ頭および金城ふ頭の来港者数	410万人 (14年度)	621万人	-	580万人		住宅都市局 名古屋港管理組合

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
金城ふ頭の開発	商業・娯楽機能などの集積した交流拠点の形成	商業・娯楽施設の整備  金城ふ頭駅周辺公共施設の整備  野外ステージの整備	商業・娯楽施設の誘致・整備  完了  完了		名古屋港管理組合  住宅都市局
ガーデンふ頭および周辺の整備	ガーデンふ頭東地区において、既存倉庫を活用し魅力あふれる交流空間の開発を推進  JR貨物名古屋港駅跡地を中心とする西倉地区および築地地区の堀川右岸において、民間によるウォーターフロント開発を誘導	ガーデンふ頭東地区の開発  誘導	完了  誘導		名古屋港管理組合  住宅都市局

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
護岸などの 防災対策	護岸液状化対策、既存岸 壁の耐震化  護岸等の改良による高潮 対策	整備 [ 完了 大手ふ頭東 整備中 ガーデンふ頭 築地ふ頭西 ]	整備 [ 完了 大手ふ頭東 ]		名古屋 港管理 組合
中川運河の 総合整備	市民に親しまれる水辺空 間の形成をめざし、拠点 的に緑地などを整備	整備 [ 完了 中川口緑地 ]	整備 [ 整備中 中川口緑地 水質浄化施 設 ]		名古屋 港管理 組合  住宅都 市局
港湾緑地の 整備	親しまれる港づくりを推 進するため港湾緑地を整 備	整備 [ 完了 新宝緑地北 ]	整備 [ 完了 新宝緑地北 ]		名古屋 港管理 組合
風力発電施 設の整備	南5区に2基の風力発電 施設を設置 (16年度完了予定)	整備・完了	完了		名古屋 港管理 組合

## 4-4-2 空港

## 1 新交流時代にふさわしい中部国際空港の整備と国際・広域交流の促進

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
中部国際空港の年間航空旅客数	1,057万人 (14年度)	1,199万人	1,210万人 (17年度)	1,430万人		総務局
中部国際空港の年間航空貨物量	18万トン (14年度)	28万トン	32万トン (17年度)	38万トン		総務局

計画策定時の数値(14年度)は名古屋空港の実績値

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
中部国際空港の整備促進	将来の航空需要に対応するため、17年2月の開港をめざして中部国際空港の整備を促進	開港	開港		総務局
航空路線網の充実・強化	航空会社などの関係機関にはたらきかけて、航空路線網を充実・強化	推進	推進		総務局
来訪者をもてなす都市機能の充実	空港を活用し、母都市として旅客増進、アクセスの整備、産業振興などをはかることにより、都市活力を向上	推進	推進		総務局 はじめ 関係局
名古屋空港の有効活用	中部国際空港の開港後における名古屋空港の活用について、愛知県はじめ関係機関と連携をはかりながら、検討・推進	推進	推進		総務局

## 2 利便性が高いアクセスの整備

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
中部国際空港への所要時間（鉄道）	-	28分	28分 (16年度)	28分		総務局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
鉄道アクセスの整備促進	名鉄常滑線常滑駅と中部国際空港を結ぶ中部国際空港連絡鉄道の建設を促進	開業	開業		総務局 はじめ 関係局
	関係機関と連携をはかりながら、名古屋駅・金山駅における乗り継ぎの利便性の向上を推進	推進	推進		
	将来の航空需要動向などを考慮しながら、空港へのアクセス路線としての西名古屋港線の延伸に関する調査・検討を実施	調査	調査		

## 4-5 情報・通信

## 1 市民サービスの向上と行政の効率化

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
電子的に受付可能な申請・届出件数の割合	-	0%	50%	80%		総務局
	<p>の理由：段階的にシステム整備を進めることとし、当面は、当初の予定になかった行催事等の申し込みを行う簡易な電子申請システムを運用したため。</p> <p>&lt;参考&gt;平成18年度導入の電子申請システム（行催事等）利用率21.2%（平成19年1月30日～3月31日）</p>					
市税申告における電子申告の利用率	-	0.7%	33%	60%		財政局
	<p>の理由：段階的にシステムを整備していることから、平成18年度は電子申告できる税目が限られており、利用者の利便性が低く利用者が増えなかったため。</p>					

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標	実績	進捗状況	所管局
		[ ~ の事業量等 ]	[ ~ の事業量等 ]		
電子行政サービスの推進	各種申請・届出事務などの電子化を実施	電子的に受付可能な申請・届出件数の割合 50%	電子申請システムの実証実験・運用		総務局
	行政情報サービスネットワーク管理システムの運用	対象の拡大	運用		財政局
	電子申告システムを整備し、市税申告の電子申告化を実施	電子申告利用率 33%	平成18年1月から法人市民税・固定資産税（償却資産）の電子申告システムを稼働  システム対象税目の拡充に向けた調査		緑政土木局
	電子調達システムを整備し、競争入札の電子入札化を実施	電子入札化率 55%	入札参加者登録システム、調達情報サービスシステムの運用、入札執行システムの開発・運用		
建設CALS/ECの推進による業務の効率化	システム開発	建設CALS関連システム検討			

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗 状況	所管局
行政独自の 通信網の整備	電子市役所のネットワークに必要な通信網の整備として市役所、区役所、支所、図書館、生涯学習センターなどの間を光ファイバー網で接続  雨水ポンプ所の運転情報などを正確に把握するため、下水管きよの空間を活用した光ファイバー網を整備	完了 [31 か所接続 ]  累計延長 146.1km [整備48.5km ]	59か所接続 [29 か所接続 区役所 生涯学習センター 図書館 各7か所 (東・西・熱田・南・守山・緑・天白区) 支所 図書館 各3か所 (楠・山田・富田) 女性会館・生涯学習推進センター ]  累計延長 108.7km [整備8.3km ]		総務局  上下水道局
「らくらく パソコン： <sup>え</sup> -なもくん」 の開発・普及	中高齢者が楽しく各種情報を入手できるようにするとともに、電子市役所へ容易に参加できるようにするため、中高齢者が操作しやすい「らくらくパソコン： <sup>え</sup> -なもくん」を開発し、普及	パソコンソフトの開発  生涯学習センターなどでの講習の実施  パソコンに接するための動機づけの仕組みの構築	パソコンソフト、テキスト等の開発、ビジネス化検討  生涯学習センターでの講習の実施  草の根ネット等の検討		市民経済局はじめ関係局
ICカードの 多目的活用	住民基本台帳カードなどのICカードを各種の行政サービスに活用	実施	調査・検討 電子申告システムで活用		総務局 はじめ関係局



## 2 豊かで活力ある地域の情報化

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
ケーブルテレビ加入率	39% (14年度末)	49.6%	44%	50%		総務局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 〔～の事業量等〕	実績 〔～の事業量等〕	進捗状況	所管局
情報通信基盤・サービスのデジタル化	地上デジタル放送を市政情報や防災情報などの提供に活用  ケーブルテレビが地上デジタル放送などに対応できる施設整備を促進	活用方策の具体化  促進	放送事業者に市政情報を提供  促進		総務局

## 3 安全な情報環境づくり

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
システム監査の実施割合	-	77.8%	100%	100%		総務局 はじめ関係局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
電子情報の安全対策に関する各種規程の運用	電子情報の安全対策に関する各種規程について適切に運用するとともに、定期的に評価を行い、必要に応じて改正	実施	名古屋市情報あんしん条例の施行および運用		総務局
電子情報の安全対策研修	安全対策についての意識向上のため、職員向け研修を実施	研修参加率 100%	研修参加率 85%		総務局
セキュリティ機器の運用	外部のネットワークとの接続にあたり、厳格な通信制御やコンピュータウィルスの駆除などを実施	実施	実施		総務局
システム監査の実施	住民に関するオンラインシステムで取り扱われる電子情報の安全対策について第三者機関による検証を実施	実施対象システムの拡大	住民記録、国民健康保険、福祉医療費、国民年金、税務総合情報、介護保険、市税電子申告の各システムについて実施  監査実施マニュアルの策定		総務局 はじめ関係局

## 4-6 水

## 1 安定した給水サービスの提供

## ●数値目標

	計画策定時の数値	18年度実績値	目標値		進捗状況	所管局
			18年度	22年度		
より安全でおいしい水が供給されている割合	82.8% (14年度)	87.8%	86%	90%		上下水道局

## ●事業計画

事業名	事業内容	計画目標 [ ~ の事業量等 ]	実績 [ ~ の事業量等 ]	進捗状況	所管局
水源の確保 (水道・工業用水道)	徳山ダムの建設事業および水源地域整備事業により、水道用水源と工業用地下水の代替水源を確保	総合的な検討の結果をふまえて対応	徳山ダム建設事業及び水源地域整備事業に参加		上下水道局 環境局
水源地域との交流の推進	水源地域から受ける恩恵を下流地域の市民に理解してもらおうとともに、上下流地域の住民相互に水源かん養の重要性を認識してもらおうため、上下流交流事業を実施	実施	実施		上下水道局
良好な水質の確保	水道水の信頼性を確保するため、水源から給水栓までの水質検査を実施  配水管内の水質や流量を把握するため、管内の水情報を遠方から監視する装置を整備  給水区域内のより詳細な水質情報を収集するため、消火栓で採水し、残留塩素濃度などを実測	水質検査実施 200項目  管内水情報遠方監視装置の設置 累計47か所  残留塩素濃度測定 2,800か所	水質検査実施 220項目  管内水情報遠方監視装置の設置 累計40か所  残留塩素濃度測定 2,800か所		上下水道局