

踏切安全通行カルテ

よみがな	ありまつ1ごう				道路名	県道 新田名古屋線					
踏切道名	有松1号				(道路管理者名)	名古屋市					
					鉄道路線名	名古屋本線					
所在地	名古屋市緑区鳴海町字有松裏				(鉄道事業者名)	名古屋鉄道					
地図 (広域及び狭域)					写真 (現況及び対策後)	(対策前) 					
諸元・構造等	踏切種別	第1種	幅員(m)	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	交通規制 (車両進入防護柵等)	交通規制なし			
	踏切長(m)	9.7	左道路	3.5	6.6	4.4	歩車道分離方法	コンクリートブロック			
			踏切道	4.8	6.8	4.8		拡幅指針 の該当	歩道のみ拡幅の場合	-	
	横断本数(本)	2	右道路	4.4	6.5	4.5	歩道+車道2車までの 拡幅の場合	-			
	交差角(度)	88	迂回路 (歩行者)	直近の迂回路	距離(m)		迂回路(自動車)	種類	距離(m)		
	道路 線形	左道路		直線	駅構内自由通路	90		両方共なし	-		
右道路		直線		直近のBF化 迂回路	距離(m)	BF化状況	通学路指定状況	-			
			跨線橋	90	両側にエレベータ等						
緊急対策踏切の 区分及び 基準算定データ	開かずの踏切	-	ピーク時遮断時間(分)				通学路要対策踏切	-			
	自動車*トルネック踏切	○	踏切自動車交通遮断量(台・時)				事故多発踏切	-			
			78,092								
	歩行者*トルネック踏切	○	踏切歩行者等交通遮断量(人・時)				踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和				
		26,245				104,337					
			前後道路の 車道幅員(m)	前後歩道との幅員差(m)		自動車交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/日)				
			左道路	-	-		-	-			
			右道路	-	-	-	-				
踏切内の事故 発生状況 (過去5年)	事故別	件数	死者数	事故発生年：事故履歴				地域・利用者からの要望等			
	踏切事故	0	0	-				-			
	道路交通事故	0	0	-				-			
踏切保安設備 設置状況	賢い踏切			踏切支障 報知装置 (手動)	高規格保安設備				法指定 の状況	計画種別	-
	設置の 必要性	有無	設置 年度		障害物 検知装置	オーバ`-`ハング 型警報装置	大型遮断 装置	二段型 遮断装置		指定年	-
	-	○	-		光式	○	-	-		対策状況 (完了年)	-
対策実施状況 (H17年度以降)	当該踏切を除外する対策				H17年度以降に実施した全ての対策と今後実施予定の対策 ^(※)						
	-		除却 年度	-	踏切道の交通量軽減を図るネットワーク対策 (実施中)			完了 年度	未定		
今後の対策方針 対策推進上の課題	抜本対策：立体交差化の検討区間と位置づけているが、今後の予定については未定。 速効対策：H23.3に400m西側に国道302号（鉄道と立体交差）が開通しました。現在、その国道へアクセスする新設道路（踏切の北側）の事業中。それにより、交通量の分散を図りたい。										
備考 (協議状況等)	未調整										

※) 平成28年度以降は、踏切周辺対策も記載。